

CITTÀ DI VILLORBA

Provincia di Treviso

Realizzazione nuovi impianti sportivi via Marconi
2° stralcio (FASE "B")
Anno 2018
Progetto Esecutivo



DATA 02.11.2018	ELABORATO
PL	CRONOPROGRAMMA

UNITA' -	SCALA -	FILE -	FORMATO A4	REV. 01
-------------	------------	-----------	---------------	------------

PROGETTISTA Ing. Paolo Dal Zotto	 STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing Paolo Dal Zotto CIVILE STRUTTURISTA Via Erizzo 100/1, 31035 Crocetta del Montello (TV)	e-mail: studio@ingpdz.it Tel: 0423-86285 Cell: 338-7452481 P.IVA: 03412570263 C.F: DLZPLA71M09F443M
COLLABORATORI Ing. Italo Gardin Ing. Mirko Capovilla		

ID	Task Name	Duration	Start	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13
1	Realizzazione nuovi impianti sportivi Via Marconi (2° stralcio) – Anno 2018 – Fase B	89 days	Tue 01/01/19													
2	Installazione cantiere e recinzioni	3 days	Tue 01/01/19													
3	Tracciamenti	2 days	Fri 04/01/19													
4	Scavi plinti torri faro	4 days	Sun 06/01/19													
5	Opere c.a. torri faro	14 days	Thu 10/01/19													
6	Rinterro plinti torri faro	4 days	Thu 31/01/19													
7	Scavo e posa cavidotti zona spogliatoi	14 days	Thu 10/01/19													
8	Plinti viale illuminazione	2 days	Tue 22/01/19													
9	Scavo e posa cavidotti campo	10 days	Mon 04/02/19													
10	Platea casetta e basamenti quadri	4 days	Fri 15/02/19													
11	Installazioni torri faro	3 days	Thu 21/02/19													
12	Installazioni pali viale	2 days	Sun 24/02/19													
13	Installazione casetta prefabbricata	2 days	Tue 26/02/19													
14	Installazione quadri elettrici	3 days	Thu 28/02/19													
15	Posa conduttori elettrici	14 days	Sun 03/03/19													
16	Installazione corpi illuminanti	4 days	Sun 17/03/19													
17	Cablaggi	7 days	Thu 21/03/19													
18	Scavo e posa tubazione di drenaggio	7 days	Thu 24/01/19													
19	Opere c.a. per recinzione Nord	14 days	Thu 24/01/19													
20	Installazione rete metallica recinzione Nord	4 days	Thu 07/02/19													
21	Fondazioni cancelli recinzione Est	4 days	Mon 11/02/19													
22	Installazione rete metallica recinzione Est	13 days	Fri 15/02/19													
23	Installazione cancelli	2 days	Thu 28/02/19													
24	Prove funzionali	1 day	Thu 28/03/19													
25	Smobilizzo del cantiere	2 days	Fri 29/03/19													

Project: Impianti Via Marconi

Task: Progress Summary External Tasks Deadline

Split: Milestone Project Summary External Milestone

Page 1