



# CITTÀ DI VILLORBA

Provincia di Treviso

## SEDE MUNICIPALE

# PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Scala

-

Oggetto

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elaborato

**R.11**

IL PROGETTISTA:  
Ing. ALEARDO SCALCO



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Arch. ANTONIO PAVAN

### REVISIONI

N°	Descrizione aggiornamento	Data
1	--	--
2	--	--
3	-	--
4	-	--

CODICE PROGETTO

1778-16

VERIFICATO

Ing. ALEARDO SCALCO

REDATTO

Ing. ALEARDO SCALCO

DATA

GENNAIO 2019

## CRONOPROGRAMMA

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	MAG 2019				GIU 2019
				6-12	13-19	20-26	27-2	
1	<b>Diagramma di Gantt</b>	<b>25/33</b>	<b>06/05/2019</b>					
2	<b>Allestimento cantiere</b>	<b>16/22</b>	<b>06/05/2019</b>					
3	Impianto elettrico di cantiere	1/1	06/05/2019					
4	Ponte su ruote o trabattello	1/1	06/05/2019					
5	Macchine varie di cantiere	1/1	06/05/2019					
6	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	4/4	06/05/2019					
7	Demolizioni in breccia	1/1	07/05/2019					
8	Demolizione di intonaco	1/1	06/05/2019					
9	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc...)	2/2	07/05/2019					
10	Rimozione di infissi interni	2/2	07/05/2019					
11	Adattamento impianti elettrici	4/4	09/05/2019					
12	Lavori su quadri elettrici	3/3	10/05/2019					
13	Divisori in cartongesso	1/1	21/05/2019					
14	Intonaco tradizionale manuale	2/2	20/05/2019					
15	Tinteppiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	3/3	27/05/2019					
16	Montaggio infissi esterni in metallo	3/3	22/05/2019					
17	Realizzazione fori su pannelli murari	3/3	09/05/2019					
18	Adattamento impianti antincendio	9/9	16/05/2019					
19	Completamento impianto elettrico interno	3/3	03/06/2019					
20	<b>Smobilizzo cantiere</b>	<b>3/3</b>	<b>05/06/2019</b>					
21	Impianto elettrico di cantiere	3/3	05/06/2019					
22	Ponte su ruote o trabattello	1/1	06/06/2019					
23	Macchine varie di cantiere	1/1	05/06/2019					
24	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	06/06/2019					

Le date riportate sono puramente indicative